HIB - 3 OG 4.etasje Prosjektnr: 07032

HOVEDFREMDRIFTSPLAN

Revidert 28.10.08

	Aktivitet	dato
	FASE I	
1	Sluttrapport	17.10.07
	FASE II	
	FORPROSJEKT	
1	Prosjekteringsmøter 24.10-07.11-21.11-05.12-19.12	
2	Brukermøter 30.10-31.10-02.11	
3	Ajourføring rombeskr.og tegninger	05.11-19.11
4	prosjektering	05.11-03.12
5	Skisser og tekn. analyser	19.11-02.01.08
6	Frist Forprosjekt m.kostnader	02.01.08
7	Godkjenning UIB	02.01-28.01
	DETALJPROSJEKTERING	28.01-25.04
1	Prosjekteringsmøter 30.01-13.02-27.02-12.03-26.03-09.04	
2	Kunngjøring Doffin	26.03.08
3	Frist forespørsel fra entreprenør	23.04.08
4	Utvelgelse konkuransedeltagere	25.04.08
5	Konkuransegrunnlag til UIB	25.04.08
6	UIB gjennomgang grunnlag	28.04-16.05
7	Evt. korrigeringer	19.05-30.05
	KONTRAHERING	
1	Utsendelse tilbudsforespørsel	05.06.08
2	Tilbudsfrist	27.06.08
3	Tilbudsevaluering / innstilling	27.06-02.07
4	Intern Behandling / byggebudsjett	02.07-22.08
5	Forhandling / kontrahering	25.08-16.10
6	Meddelelse konkurransedeltagere	16.10-27.10
7	Mengdekontroll entreprenør	16.10-31.10
8	Mengdekontroll rådgiver	03.11-07.11
9	Kontrakter	10.11.08
10	Søknad om tillatelse	29.10-19.11
11	Detaljprosjektering B-02 Labbinnredning	
	PRODUKSJON	
	Byggetrinn-1 oppstart	**24.11.08**
1	Byggemøter	
2	Ferdigbefaringer	08.06-12.06
3	Overtagelse, FDV og branndok	15.06-26.06
4	Reklamasjoner	15.06-03.07
5	Midlertidig brukstillatelse	26.06-05.07
6	Innflytting	05.07-21.08
	Byggetrinn-2 oppstart	**24.08.09**
1	Byggemøter	
2	Ferdigbefaringer	22.02-26.02
3	Overtagelse, FDV og branndok	01.03-12.03
4	Reklamasjoner	01.03-19.03
5	Ferdigmelding	22.03-02.04
6	Innflytting	05.04.10